

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年03月30日

計画の名称	水と緑かがやく公園都市・災害に強い座間の形成（第2期）（防災・安全）														
計画の期間	平成29年度～令和03年度（5年間）										重点配分対象の該当				
交付対象	座間市														
計画の目標	座間市緑の基本計画に基づく将来都市像の実現に向け、本計画では既存公園施設の改修を進めることにより公園や緑地、水辺空間などの良好な自然環境を維持保全し、新たな自然環境の創出、災害に強い座間の形成を目指して市民と協働による街づくりを進めます。														
全体事業費（百万円）		合計（A + B + C + D）		478	A	466	B	0	C	12	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A + B + C + D）	2.51	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（H29当初）	（H30末）	（H33末）
1	都市公園42公園（平成27年度末）のうち、公園施設長寿命化計画に基づき公園施設等（32公園116施設）の施設改修を行い、施設改修率を64.7%（平成29年度）から100.0%（平成30年度）にする。			
	公園施設長寿命化計画に基づき改修した公園施設等の割合 （改修済み施設数（75施設）÷改修対象施設数（116施設））×100	64%	100%	100%
2	かにが沢公園施設の老朽化や公園利用者のニーズの変化等に対応するため再生整備を行い、利用者数を84,000人/年（平成29年度）から90,000人/年（平成33年度）に増加させる。			
	かにが沢公園公園の利用者数	84000人/年	人/年	90000人/年

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供	

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	座間市	直接	座間市	-	-	座間市都市公園安全・安心対策事業	公園施設長寿命化対策支援事業 遊具等公園施設の改築・更新	座間市	■	■				120		策定済	
	A12-002	公園	一般	座間市	直接	座間市	-	-	都市公園等事業（かにが沢公園）	遊具・園路・広場・擁壁・管理施設整備工事 A=4.3ha	座間市	■	■	■	■	■	226		策定中	
		平成 2 8 年度までの執行済み額 25百万円																		
	A12-003	公園	一般	座間市	直接	座間市	-	-	座間市都市公園安全・安心対策事業（5か年老朽）	公園施設長寿命化対策支援事業 遊具等公園施設の改築・更新	座間市					■	■	120		策定済
												小計						466		
											合計						466			

C 効果促進事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	C12-001	公園	一般	座間市	直接	座間市	-	-	座間市都市公園安全・安心対策事業	危険木の伐採・処分等	座間市					■	12		策定済
		座間市都市公園安全・安心対策事業において遊具の更新を実施した都市公園等において、遊具周辺の危険木の伐採等を行い、利用者の安全・安心な公園利用を推進する。																	
											小計						12		
											合計						12		

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
座間市都市部社会資本総合整備計画に関する評価実施要領に基づき、定量的指標の達成状況について、担当所管にて評価を実施した。	令和4年度
	公表の方法 市のホームページに掲載
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	公園施設長寿命化計画に基づき施設の改修を行い、目標を達成させた。公園施設の更新を行ったことにより、利用者の安全や利用の向上に寄与した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	効果促進事業において、都市公園内の危険木の処理を行い、倒木による施設や来園者への影響の軽減に寄与した。
○特記事項（今後の方針等）	
引き続き公園施設長寿命化計画に基づき、施設を更新したい。	

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	
2	最 終 目標値	90000人 / 年	かにが沢公園の再生整備において、遊具等の更新工事を行いました、施設全体の再生整備計画が遅れているため。
	最 終 実績値	84000人 / 年	

(参考図面)

計画の名称	水と緑かがやく公園都市・災害に強い座間の形成（第2期）（防災・安全）		
計画の期間	平成29年～令和3年	交付対象	座間市

