工事中の消防計画届出書（既存）

令和　　年　　月　　日

座間市消防長

防火管理者

住　所

氏　名

管理権原者

住　所

氏　名（法人の場合は名称及び代表者名）

別添のとおり消防計画を作成したので、届け出ます。

防火対象物の所在地		座間市
防火対象物の名称		
工事期間		
工事概要		
工事管理	工事管理者 住所・職・氏名	
	現場監督責任者 職・氏名	
工事施工	工事施工者 住所・職・氏名	
	現場監督責任者 職・氏名	

※　受付欄	※　経過欄

○　○　○　工事中の消防計画

第１　目的及び適用範囲

１　目的

この計画は、消防法第８条第１項の規定に基づき　○　○　○　工事中　における防火管理業務について必要な事項を定め、火災、地震、その他の災害の予防及び人命の安全並びに被害の軽減を図ることを目的とする。

２　適用範囲

この計画は、当該現場に出入りするすべての者に適用するものとする。

第２　工事計画及び施工

１　工事概要

○○○ビル△△階事務所を飲食店に用途変更に伴う内装改修（天井張り替え、間仕切り位置変更、床面のカーペット張り替え）、厨房設備の設置、空調設備の改修及び消防用設備等（スプリンクラー設備、誘導灯、自動火災報知設備）の工事を行う。

２　工事日程表

別記１による

３　工事範囲

別図１による

４　機能に支障を生じる消防用設備等

（有）・無　　別　紙　１

５　機能に支障を生じる避難施設等

（有）・無　　別　紙　２

６　火気を使用する設備器具（以下「火気設備器具」という。）等の使用等

（有）・無　　別　紙　３

７　危険物等を取り扱う作業等

（有）・無　　別　紙　４

８　連絡先

○○建設株式会社　担当　○○　○○　　電話○○○―○○○―○○○○

現場事務所　　電話○○○―○○○―○○○○

９　緊急連絡先

工事施工責任者　　○○　○○　　電話○○○―○○○―○○○○

１０　その他

下請　内装工事　　㈱○○会社　○○　○○　　電話○○○―○○○―○○○○

空調設備　　○○空調㈱　○○　○○　　電話○○○―○○○―○○○○

消防用設備等　○○空調㈱　○○　○○　　電話○○○―○○○―○○○○

第３　工事中の防火管理体制

１　出火防止対策

①　日常の火災予防

ア　防火担当を別表１「日常の火災予防組織」のとおり指定し、それぞれの任務に従って日常の火災予防を行う。

イ　防火担当責任者は、別表２「日常の自主検査チェック票」を用いて、担当区域内の日常の火災予防について毎日自主検査を実施する。

ウ　防火担当責任者は、自主検査の結果、異常が認められたときは、防火管理者に報告し、指示を受けて対処する。

エ　その他

・　火元責任者は、作業員が火気を使用する場合には、周囲をよく点検し必要な指示を与える。

②　放火防止対策

ア　建物の外周部及び階段等には、可燃性の工事用資材又は梱包材等は置かないようにする。やむを得ず置く場合は整理整頓し難燃性シート等で覆い保管する。

イ　工事施工責任者は、作業終了後に施錠を最終的に確認する。

ウ　工事関係者以外の者の工事部分等への立入りは禁止とし、火元責任者及び警備員が、工事部分等への出入りをチェックする。

エ　その他

・　警備員は、工事部分等の巡回警備を行う。

③　喫煙管理

ア　喫煙をする場合は、指定した喫煙場所で行う。

なお、喫煙場所には、その旨を掲示する。

イ　火元責任者は、毎日作業終了後に吸殻を集め、指定された不燃性容器に入れて処理を行う。

ウ　その他

・　喫煙場所周囲には、可燃物等を放置しない。

④　延焼拡大防止

ア　防火戸、防火シャッターの周囲には、延焼媒体となる可燃物や開閉障害となる物品を、放置しない。

イ　工事中は、作業のため必要がある場合を除き、防火戸、防火シャッターは努めて閉鎖する。

ウ　防火戸、防火シャッターは、作業終了後努めて閉鎖する。

エ　その他

・　作業終了時に防火担当責任者が、防火区画の状況を確認する。

2　相互連絡体制等

①　防火管理者は、火災予防上必要な事項について、必要に応じて、工事責任者等に指導、監督を行う。

②　防火管理者は、工事関係者等と工事の開始前に十分協議を行う。

③　工事責任者は、工事の開始・終了の報告、溶接・溶断作業の事前報告、危険物品の持込み・使用の事前報告を防火管理者に行う。

④　工事部分内又は使用している部分から火災が発生した場合は、相互連絡体制を図る。

⑤　その他

・　防火管理者と工事責任者等は、適宜又は定期的に連絡会を開催し、工事の推進状況と防火管理対策について、連絡調整、確認を行う。

3　地震対策

①　日常の地震対策

ア　地震対策を実施する責任者は、防火管理者とする。

イ　建築物の倒壊、施設物の転倒、落下防止及び火気設備器具からの出火防止を重点とし、次の事項について予防措置を実施する。

(1)　工事用資機材等の転倒防止措置

(2)　工事用足場、資材等の落下、飛散防止措置

(3)　その他

・　火気設備器具の点検と安全装置の点検

・　危険物品は、転倒、飛散防止措置

② 地震後の安全措置

⑴ 工事関係者は、地震が起きたら直ちに直近の火気設備器具の元栓、器具栓の閉止又は電源遮断を行い、火元責任者はその状況を確認する。

⑵ 地震発生直後は、身の安全を守ることを第一とする。

⑶ 各設備器具等は、安全を確認した後に使用する。

⑷ 防火担当責任者は、地震動終了後、工事部分等を点検、確認し、被害状況を防火管理者に報告する。

⑸ その他

・ 被害があった場合は、応急措置を行い状況によっては工事を中止する。

③ 警戒宣言が発せられた場合の対応措置

すべての作業を中止し、自衛消防隊を活用して、次の事項について被害防止措置を実施する。

⑴ 工事用足場等転倒、落下のおそれのあるものの点検と補強

⑵ 警戒宣言が発せられた場合の、全工事人への周知徹底

⑶ 危険物品等の安全な場所への搬出

⑷ その他

・ 工事人を速やかに帰宅させる。

4　自衛消防について

組織の編成

隊　編　成	職　氏　名	任　　務
自衛消防隊長		○　自衛消防隊に対する指揮、命令、監督
指　揮　班		○　情報の収集 ○　消防機関への情報提供及び誘導 ○　隊長、副隊長の補佐
情報連絡班		○　消防機関への通報 ○　館内への非常通報及び指示命令の伝達 ○　関係者への連絡
消　火　班		○　出火場所に直行し、消火器等による消火作業
避難誘導班		○　出火階及び上層階に直行し、避難開始の指示・命令 ○　非常口の確保 ○　要救助者の確認及び報告
救　護　班		○　応急救護所の設置 ○　負傷者の応急処置
安全防護班		○　自衛消防活動上の障害物の除去

※　この組織編成表は、現場事務所及び休憩室の見やすいところに掲示する。

各班の指定は、工事現場の規模、工事人の数に応じて、具体的に任務分担し、自衛消防活動については、工事人に配布する「防火管理マニュアル」により周知徹底する。

5　消防機関との連絡

①　届出事項

種　　別	届　出　等　の　時　期
工事中の消防計画作成（変更）届出	工事中の消防計画を作成又は変更したとき
訓練実施の届出	消防訓練を実施するとき

②　連絡事項

種　　別	届　出　等　の　時　期
消防用設備等の代替措置等について	工事施工上やむを得ず機能を停止等する場合、事前に消防本部と連絡を密にして、火災予防上安全な措置を図ります。

6　避難経路

①　工事部分等における避難経路図を作成し、工事部分等の出入口、現場事務所、休憩所、各階段付近に掲示する。

②　避難経路には、資材等の物品が置かれないよう確保する。

③　その他

・　二方向避難を確保する。

7　防火区画

①　防火区画については、別添え図面のとおり。

②　防火担当責任者は、防火区画に異常がないかどうかを自主検査チェック票に基づき確認し、破損等を発見した場合は、直ちに改修する。

③　その他

・　使用部分と工事部分は、完全に区画を行う。

第４　工事期間中の工事人への教育・訓練の実施及び工事中の消防計画の周知

１　防災教育

①　防災教育の実施時期等

防災教育の実施時期、実施責任者、実施対象者、実施回数は下表のとおりとする。

実施責任者 / 対象者	実施時期	実施回数	防火管理者	防火担当責任者	
全　員	工事開始前	１回以上	○		
	作業開始前	毎日		○	
工事施行責任者及び防火担当責任者	工事開始前	１回以上	○		
	随　　時	必要の都度			

②　防災教育の内容

対象者	実施内容
全　員	１　工事中の消防計画について ２　遵守事項の徹底について (1)　火気管理、喫煙管理 (2)　避難施設等の維持管理 (3)　危険物品等の管理 ３　災害発生時の対応要領について
工事施行責任者及び防火担当責任者	１　工事中の消防計画について ２　各自の任務分担と責任範囲について ３　日常の火災予防の徹底について ４　自主検査チェック票による自主検査の徹底について ５　災害発生時における工事部分と使用している部分の連絡体制の徹底について

２　訓　練

①　訓練種別及び実施時期等

訓練の種別	実　施　時　期	備　　考
消火訓練	２月　　８月	
避難訓練	２月　　８月	
通報訓練	２月　　８月	
総合訓練	２月　　８月	

３　工事中の消防計画の周知に関すること

①　防火管理者は、前記の防災教育及び訓練を通して、全従業員、工事人に対して、工事中の消防計画を周知徹底する。

②　全工事人に「防火管理マニュアル」を配布し、消防計画に定める遵守事項について徹底する。

別紙１　機能に支障を生じる消防用設備等の代替措置に関すること

第１　消防用設備等

種類・区域	支障を生じる期間	代替措置の概要
スプリンクラー設備 ・△階工事部分全域 自動火災報知設備 ・△階工事区域内 非常警報設備（放送設備） ・△階工事区域内 誘導灯 ・△階工事区域内 避難器具（緩降機） ・△階工事区域〇側	〇月〇日〇時〇分 ～〇月〇日〇時〇分 〇月〇日〇時〇分 ～〇月〇日〇時〇分 〇月〇日〇時〇分 ～〇月〇日〇時〇分 〇月〇日〇時〇分 ～〇月〇日〇時〇分	・消火器〇〇本増設 （設置位置は、別添え図面に記入） ・屋内消火栓のホース増設 （△階２箇所各１本増設） ・感知器を仮説工事し機能確保 ・発信機の機能確保 ・仮設工事により機能確保 ・携帯用拡声器の備えつけ ・移設し、機能確保 ・移設し、機能確保

第２　管理の方法等

１　防火担当責任者及び警備員等による巡回の回数を増やす等、監視体制を強化する。
（毎日〇時間ごとに巡回を実施する。）

２　機能を停止する消防用設備等の種類、停止時間及び停止部分は、必要最小限にする。

３　機能を停止する工事は、営業時間等以外の時間に行う。営業時間が昼夜にわたる場合は、昼間に工事を行う。

４　防火担当責任者は、防災センター等に工事内容（機能が停止する設備等）について、連絡を密にする

５　工事終了後、防火担当責任者が点検を実施し、再度警備員等による点検を実施する。

６　機能を停止する場合は、消防機関と協議する。

別紙２　機能に支障を生じる避難施設等の代替措置に関すること

第１　避難施設及び非常用進入口等

種類・区域	支障を生じる期間	代　替　措　置　の　概　要
避難階段 工事部分西側階段	○月○日○時○分 ～○月○日○時○分	・誘導灯を移設し、表示を変更する。 ・工事部分東側屋外階段へ避難誘導
非常用進入口 建物西側 （外装改修工事に伴い足場を設置するため）	○月○日○時○分 ～○月○日○時○分	・足場外部メッシュシート上に非常用進入口の表示をする。 ・防音パネル部分は、外部から開放できる常時閉鎖の開口部を設け、非常用進入口の表示をする。

第２　管理の方法等

１　工事部分等及び使用している部分に、避難経路図を掲示する。

２　避難誘導担当者及び工事人に対して、避難経路について周知徹底する。

３　できる限り二方向避難を確保する。

４　防火担当責任者は、避難階段、通路等及び非常用進入口付近に障害となる資機材等が置かれていないかを、随時確認する。

５　作業時間帯の非常口は、瞬時に開放できるようにする。

別紙３　火災発生危険等に対する対策に関すること

第１　火気設備器具の状況及び火災の発生のおそれのある機械器具等

種類・数量	使用場所	使用期間・時間	設置方法等
○　電器溶接機２台	工事区域内	○月○日～○月○日	使用の都度搬入し、可燃物のない不燃性床面に設置
○　ガス溶接機２台	工事区域内	○月○日～○月○日	
○　高速カッター１台	工事区域内	○月○日～○月○日	
○　電器サンダー１台	工事区域内	○月○日～○月○日	

第２　管理の方法等

１　使用する場合は、事前に防火管理者へ届出をし、承認を受ける。

２　器具等の使用前、使用後の点検を確実に実施する。

３　溶接、溶断作業等を行う場合は、火花が飛散する範囲内の可燃物を除去又は不燃性シート等による遮へいをしてから行う。

４　溶接、溶断作業等を行う場合は、近くに消火器等を配置する。

５　溶接、溶断作業等を行う場合は、監視員を配置する。

６　危険物及び可燃物の周辺では、火気を使用しない。

別紙４　危険物品等の管理に関すること

第１　危険物品等

種類・数量	使用場所	使用期間・時間	堆積・設置方法等
合成樹脂エナメル塗料 （第４類第３石油類） 総量９０Ｌ 合成樹脂塗料用シンナー （第４類第２石油類） 総量２０Ｌ	工事区域内 工事区域内	○月○日～○月○日 ○月○日～○月○日	一時保管場所に保管する。 使用時に小出しにする。
カーペット等　２０本 壁用クロス等　３０本	工事区域内 工事区域内	○月○日～○月○日 ○月○日～○月○日	現場内のコンクリート床面に置く。 高積みしない。

第２　管理の方法等

１　危険物品等は、工事現場内には常時保管しない。保管する場合は、施錠するなど管理を徹底する。

２　塗料等の危険物を使用するときは、付近に火気及び火花を発するもの等がないことを確認してから使用する。

３　一時保管場所には、取り扱い上の注意事項等及び取り扱い責任者を明示する。

４　一時保管場所には、消火器を設置する。

５　常に整理整頓をする。

６　危険物使用中は、火気の使用禁止とする。

７　危険物使用中は、喚起を行いながら作業を行う。

８　危険物品等を貯蔵又は取り扱う場合は、事前に防火管理者へ届出をし、承認を受ける。

別紙５

連絡体制


災害発生
・ １１９番通報
・ 防火対象物本部への通報
防火対象物本部
（現場事務所）
内線××××
携帯000-0000-0000
情報連絡班
内線××××
携帯000-0000-0000
関連会社
内線××××
携帯000-0000-0000
関連会社
内線××××
携帯000-0000-0000
関連会社
内線××××
携帯000-0000-0000

別紙６

関連業者一覧表

Ｎｏ.	業者名	工　種	担当者	連絡先	火気の取扱	備考
１	㈱○○工務店	解体	○○○○	000-0000-0000	無し	
２	㈱○○	溝台地	○○○○	000-0000-0000		
３	○○㈱	組立ハウス	○○○○	000-0000-0000		
４	㈱○○電気	仮設電気	○○○○	000-0000-0000		
５						
６						
７						
８						
９						
１０						
１１						
１２						
１３						
１４						
１５						
１６						
１７						
１８						
１９						
２０						
２１						
２２						
２３						
２４						
２５						
２６						
２７						
２８						
２９						
３０						

別表１　日常の火災予防組織

<table>
<tr><td rowspan="4">防火管理者</td><td>防火担当責任者</td><td>任　　務</td><td>火元責任者</td><td>任　　務</td></tr>
<tr><td>工事Ａ地区
○○　○○</td><td rowspan="3">１　防火管理者の補佐
２　作業現場のパトロール・監視
３　作業終了後の安全確認
４　作業現場の立入検査
５　火元責任者の指導監督</td><td>現場事務室
○○　○○</td><td rowspan="3">１　火気管理
２　喫煙管理
３　避難施設の維持管理
４　作業現場の整理整頓
５　消火器・屋内消火栓の維持管理
６　地震時の初動措置
７　その他</td></tr>
<tr><td>工事Ｂ地区
○○　○○</td><td>休憩室
○○　○○</td></tr>
<tr><td></td><td>作業Ａ地区
○○　○○</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>作業Ｂ地区
○○　○○</td><td></td></tr>
</table>

別表２　日常の自主検査チェック票

日	曜日	検査項目											備考 ○不備欠陥事項記入 ○改修状況記入 ○その他
		終業時の火気の確認	終業時の施錠管理	終業時の吸殻処理	消防用設備等の維持管理				避難経路の確保状況	危険物の保管状況			
					消火器								
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													

（凡例）○……良
×……不備
⊗……即時改修

確認印	工事責任者