座間市分庁舎（クリーンセンター）の新築工事説明会　結果概要

標記のことについて、いただいた質問・意見の概要は以下のとおりです。

- 開催日時　：令和８年１０月１０日（土）１０:００～１１:００
- 開催場所　：サニープレイス座間　３階多目的室
- 参加者数　：２人
- 意見者数　：２人（うち市内在住者２人）
- 意見の件数：７件

No.	参加者質問・意見	市・施行事業者回答
1	建設工事時に騒音や揺れ等の影響はあるか。	工事車両等や掘削工事が予定されていることから、少なからず周辺地域に影響があるものと考えられます。影響を極力抑えるよう努力して参ります。
2	降雨時に南側市道３０号線側のからの雨水が流れ込むなど、数日水溜まりが残り心配しているが対策は出来ているか。	敷地囲むように側溝を造る予定です。また、雨水の残る場所も把握しており浸透するよう土壌改良を行う予定です。
3	平成１３年に行った文化福祉会館の解体工事時に多量の水が出てきたが、対策等は練られているか。	解体した文化福祉会館には地下施設が存在したため、深く掘削した経緯があるようです。今回新設される分庁舎（クリーンセンター）は、地下施設が無く基礎部分の浅い掘削で済むため多量の排水は無いものと考えています。
4	市のハザードマップを参照すると危険地域に該当するのではないか。また、周辺住民からの心配の声は無いか。	ご指摘のとおり、東側の一部が土砂災害特別警戒区域に含まれています。ただし、建物は区域を避けて建設するよう配慮し設計しているため問題無いものと考えています。
5	北側県道５１号線の歩道切り下げ工事等で交通規制など行う予定はあるか。	交通規制は行われない予定です。歩道を改良しますので、改良工事期間中は交通誘導員を配置し安全対策に努めます。
6	資料３．工事別作業概要において、主要な使用重機等にバックホーと明記されているがバックホーとは何か。	一般的にショベルカーと呼ばれるものです。本工事には無限軌道（キャタピラー）のバックホーを使用します。
7	分庁舎（クリーンセンター）の開設時期はいつになるか。現在の施設が耐震性に脆弱であることを考えると完成後速やかに入舎した方が良いのではないか。	令和１０年４月１日の開設を目標に事業を進めています。ただし、工事の進捗状況により入舎時期が前後する場合があります。